

# Inbetriebsetzungsprotokoll Photovoltaikanlage

- Parallelbetrieb mit dem Netz der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg -



## Betreiber

Name

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort, Ortsteil

E-Mail

Gesamterzeugungsleistung: \_\_\_\_\_ kWp

## Standort der Anlage

Straße, Hausnummer (Flur, Flurstück)

PLZ

Ort, Ortsteil

## Errichter / Installateur

Name / Firma

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort, Ortsteil

Telefon

Fax

(Firmenstempel ausreichend)

## Allgemein

- Besichtigung der Anlage, Allgemeinzustand in Ordnung
- Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit dem Datenblatt / den Datenblättern
- Aufbau der Verrechnungsmessung gemäß vertraglichen - und technischen Bestimmungen

## vorhandene Unterlagen ( \* erforderlich)

- \* Antrag auf Anschluss der Photovoltaikanlage
- \* Datenblatt Photovoltaikanlage
- \* Techn. Datenblatt und Konformitätsnachweis der / des Wechselrichter nach VDE-AR-N 4105
- \* Konformitätsnachweis des Netz -und Anlagenschutzes (NA-Schutz) nach VDE-AR-N 4105
- \* Konformitätsnachweis des kundeneigenen Zählers? (sofern vorhanden)
- Übersichtsschaltplan ab Netzanschluss (inkl. Anordnung der Mess -und Schutzeinrichtungen)
- Lageplan mit Bezeichnung und Grenzen des Grundstücks - sowie Aufstellung der PVA

## Netz - und Anlagenschutz

- Eingestellter Wert am **zentralen** NA-Schutz für Spannungssteigerungsschutz U > \_\_\_\_\_ Un
- Eingestellter Wert am **integrierten** NA-Schutz für Spannungssteigerungsschutz U > \_\_\_\_\_ Un

## Einspeisemanagement

- Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Leistung vorhanden und funktionstüchtig
- Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Leistung durch Netzbetreiber vorhanden
- Begrenzung der Wirkleistungseinspeisung auf 70% der installierten Leistung

*Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesene Personen betreten. Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel 4105 "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" und den TAB des Netzbetreibers errichtet.*

*Im Rahmen der Übergabe hat der Errichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach DGUV Vorschrift 3 §3 und §5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.*

Bemerkungen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: \_\_\_\_\_

Ort, Datum

Anlagenbetreiber

Errichter